



आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको वित्तीय प्रगति



रु हजारमा

क्र.सं	बजेटको किसिम	विनियोजित बजेट	खर्च	प्रगति प्रतिशत
१	चालु	११२८००	२८,९३०.४	२५.६५
२	पूँजीगत	४७७२००	५५७८२.८	११.६९
३	जम्मा	५९००००	८४७१३.२	१४.३५



आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको क्षेत्रगत वित्तीय प्रगति



रु हजारमा

क्र.सं.	क्षेत्र	बिनियोजित वार्षिक पुँजीगत बजेट	पुँजीगत खर्च	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	प्रहरी प्रशासन	४०७५००	५५५८२.८	१३.६४
२	विपद् व्यवस्थापन	३१०००	०	०
३	शान्ति सुरक्षा	१५०००	०	०
४	सूचना तथा संचार	६०००	०	०
५	सवारी साधन खरिद	१७७००	१९५	१.१०
	जम्मा	४७७२००	५५७८२.८	११.६९

नोट: क्षेत्र भन्नाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न क्षेत्र जस्तै सडक, पुल, खानेपानी, सिचाई, शहरी विकास तथा भवन, यातायात व्यवस्थापन आदि । त्यस्तैगरी अन्य मन्त्रालयमा मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न क्षेत्रहरू उल्लेख गर्ने ।



रु हजारमा

[illegible]



मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य कार्यक्रमको भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	चौमासिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१	ईलाका प्रहरी कार्यालय/प्रहरी चौकी निर्माण	वटा	१५	१. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयालाई क्रमागत रुपमा रहेका ३ वटा प्रहरी चौकी निर्माणको लागि रु. ४ करोड २४ लाख ९८ हजार अख्तियारी प्रदान गरिएको । (प्रहरी चौकी बिरुवाको १०%, प्र.चौ विर्घाको ६०% र प.चौ रानीपानी, पर्वतको २०% भौतिक प्रगति रहेको ।) २. गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई क्रमागत रुपमा रहेका ८ वटा इ.प्र.का/प्र.चौ निर्माणको लागि रु. १७ करोड ५६ लाख ९७ हजार अख्तियारी प्रदान गरिएकोमा निर्माणकार्य भईरहेको र चालु आ.व.मा रु. २,९६,५१,१६३ वित्तिय प्रगति रहेको । १२ स्थानमा नयाँ प्रहरी इकाइको भवन निर्माणको लागि मिति २०७७/०८/१० मा रु ६ करोड अख्तियारी प्रदान गरिएको ।	२४	
२	गण्डकी प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण, तनहुँको Puff Building निर्माण	वटा	१	गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएकोमा हालसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत रहेको । (वित्तीय प्रगति रु.१ १३,६७,५६२/- रहेको)	५०	



मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य कार्यक्रमको भौतिक प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	चौमासिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
३	प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण	वटा	१	गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई रु. ५ करोड ७१ लाख अख्तियारी दिइएकोमा क्रमागत रूपमा रहेका संरचनाहरूको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको र चालु आ.व.मा गरिने निर्माण कार्यका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको । (वित्तीय प्रगति रु.१,३६,१६,०७७/- रहेको ।)	४०	
४	प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा फर्निचर खरिद	संख्या	-	प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माणको लागि विनियोजित बजेट रु ६ करोड मध्येबाट फर्निचर खरिदको लागि रु २९ लाख छुट्याई गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको र हाल खरिद प्रकृत्यामा रहेको (मिति २०७७/०७/०५ मा सूचना प्रकाशन गरिएको) ।	१०	
५	प्रहरी कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नति /मर्मत	वटा	७	गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय; प्रहरी चेकपोष्ट मुग्लिन; गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय गरी हालसम्म चार वटा प्रहरी कार्यालयहरूमा मर्मत सम्भार कार्यको लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई रु. २४ लाख ४८ हजार अख्तियारी प्रदान गरिएको । गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय; प्रहरी चेकपोष्ट मुग्लिनमा कार्य सम्पन्न भएको । (वित्तीय प्रगति रु. ९,४८,०००/- रहेको ।)	२०	



मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य कार्यक्रमको भौतिक प्रगति



क्र.सं	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	चौमासिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
६	प्रहरी कार्यालयको लागि सवारी साधन खरिद	थान	४	गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी दिन गृह र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएकोमा अख्तियारी दिने सहमति प्राप्त नभएकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको ।	-	
७	गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण	बटा	१	गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएकोमा हाल टेक्निकल भेरिफिकेशनको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको ।	५	
८	प्रहरी कर्मचारी/जवानका लागि खाट खरिद	थान	२०००	गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएकोमा हाल लागत अनुमान स्वीकृतीको चरणमा रहेको ।	५	
९	कारागार कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नती	बटा	१०	सम्बन्धित कारागार कार्यालयहरुबाट प्राप्त आवश्यकता सम्बन्धि विवरण समेतका आधारमा सम्बन्धित कारागार कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्नका लागि गृह र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएकोमा अख्तियारी दिने सहमति प्राप्त नभएकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको ।	०	
१०	प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो स्थापना	बटा	१	वार्षिक कार्ययोजनामा दोस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएकोले कार्यारम्भ नभएको ।	-	
११	प्रहरी व्यवस्थापन कार्यक्रम	बटा	४	वार्षिक कार्ययोजनामा दोस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएकोले हाल अवधारणा पत्र तयारीको चरणमा रहेको ।	०	
१२	गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पतालको लागि एम्बुलेन्स खरिद	थान	१	गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट कार्यक्रम संशोधनका लागि माग भई आएको ।	-	



मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य कार्यक्रमको भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	चौमासिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१३	प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी	पटक	१	वार्षिक कार्ययोजनामा दोस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएको ।	-	
१४	शहिद, अपाङ्गता भएका र द्वन्द्व पीडित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	वटा	१	अवधारणा पत्र तयार गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई गोलभैँडा खेती तालिम, बाखा पालन तालिम तथा च्याउ खेती तालिम संचालनका लागि अख्तियारी दिइएको। गोरखा जिल्लामा कार्यक्रम संचालनका लागि सूचना प्रकाशित भएको ।	५	
१५	सिसिटिभी खरिद तथा जडान	स्थान	१०	गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएकोमा मिति २०७७/०७/२६ मा गोरखापत्रमा खरिदकार्यका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।	५	
१६	गण्डकी समाज-सुसभ्य समाज	वटा	१	अवधारणा पत्र तयार गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने आवश्यक तयारी गरिएको । तालिम निर्देशिका, हाते पुस्तिका आदि तयारीका लागि सम्झौता भएको ।	५	
१७	ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यक्रम	वटा	३	वार्षिक कार्ययोजनामा दोस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएकोले अवधारणा पत्र तयारीको चरणमा रहेको ।	०	
१८	ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी उपकरण खरिद	थान	२०	गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएकोमा हाल स्पेशिफिकेशन स्वीकृत भई लागत अनुमान स्वीकृतिको चरणमा रहेको ।	५	



मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य कार्यक्रमको भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	चौमासिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१९	उद्धार, राहत तथा पुनस्थापना खर्च (विपद् व्यवस्थापन कोष)	पटक	१	विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम दाखिला गरिएको ।	१००	
२०	विपद् पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना	वटा	४	जल तथा मौसम कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएको ।	१०	
२१	विपद् उद्धार उपकरण खरिद	निकाय	३	रु ४० लाख गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको । बाँकी रकम नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीलाई उपकरण खरिदका लागि अख्तियारी दिन गृहको सहमति प्राप्त नभएको हुँदा मन्त्रालयबाट विपद् उद्धार उपकरण खरिद गर्न आवश्यक प्रकृयाको थालनी भएको ।	१०	
२२	PEOC को स्तरोन्नती/निर्माण र सूचना उपकरण	संख्या	१	अवधारणा पत्र तयार भएको तथा स्तरोन्नति र सूचना उपकरणका लागि कार्यक्रम संशोधन (खर्च शिर्षक मिलाउने) गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको ।	५	
२३	विपद् उद्धारकर्मीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम	वटा	५	कार्यक्रमको अवधारणा पत्र तयार भएको ।	५	
२४	हिमाली जिल्लामा विपद् उद्धार केन्द्र/आश्रय स्थल निर्माण	वटा	३	कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गा.पा, मनाङ जिल्लाको चामे गा.पा र मुस्ताङ जिल्लाको लो घेकर दामोदरकुण्ड गा.पा लाई निर्माणका लागि क्रमशः १५/१५/२० लाख अख्तियारी दिइएको ।	२०	



मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य कार्यक्रमको भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	चौमासिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
२५	विपद् पूर्व तयारी/योजना सम्बन्धी गोष्ठी	वटा	२	अवधारणापत्र स्वीकृत भएको ।	१०	
२६	विपद् व्यवस्थापन अभ्यास (सिमुलेशन)	वटा	३	अवधारणापत्र तयार भएको ।	१०	
२७	विपद् पूर्व तयारी (दुर्लभ समूहको रक्त पहिचान, संकलन तथा संजालीकरण)	वटा	३	कार्यक्रमको अवधारणा पत्र तयार गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मार्फत कार्यक्रम संचालनका लागि सम्झौता भएको ।	२०	
२८	सूचना प्रविधि पार्कको सम्भाव्यता अध्ययन	पटक	१	सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्श दाता चयन गर्न आशयपत्रको (EOI) सूचना प्रकाशन गरी मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको ।	१०	
२९	चेतनामूलक सूचना/कार्यक्रम उत्पादन तथा वितरण	कार्यक्रम	२	गण्डकी सरोकार नामक कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक शनिवार साँझ ५:२५ बजे प्रसारण हुँदै आएकोमा सो को निरन्तरताका लागि सम्झौता भएको ।	४०	



मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य कार्यक्रमको भौतिक प्रगति

क्र.सं	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	चौमासिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
३०	संचार माध्यमहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन	माध्यम	४	लोक कल्याणकारी विज्ञापन गर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन स्वीकृत भएको तथा योग्य संचार माध्यमको छनौट र सिफारिस गर्न सिफारिस तथा समन्वय समिति गठन भएको ।	१०	
३१	सूचना तथा संचार प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रम	वटा	५	वार्षिक कार्ययोजनामा दोस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएकोले कार्यारम्भ नभएको ।	-	
३२	प्रदेशस्तरीय संचार ग्राम स्थापना	वटा	१	वार्षिक कार्ययोजनामा दोस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएकोले कार्यारम्भ नभएको । तर जग्गा प्राप्त नभएमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने ।	-	
३३	संचार कर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि	वटा	४	वार्षिक कार्ययोजनामा दोस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएकोले अवधारणा पत्र निर्माण गर्ने प्रक्रियामा रहेको ।	५	



मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य कार्यक्रमको भौतिक प्रगति



क्र.सं	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	चौमासिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
३४	प्रदेश भित्रका न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम	संख्या	३	कार्यक्रम संचालनका लागि अवधारणा पत्र स्वीकृत गरिएको ।	१०	
३५	ऐन/नियमावली संग्रह सम्पादन तथा प्रकाशन	संख्या	२	ऐन नियमावली संग्रह सम्पादन कार्यका लागि समिति गठन र रकम बाँडफाँड गरी ऐन संग्रह प्रकाशन गरिएको ।	५०	
३६	विभिन्न राष्ट्रिय तथा प्रदेश दिवसहरु मनाउने कार्यक्रम	संख्या	५	संविधान दिवस मनाइएको ।	२०	
३७	सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुको सम्मेलन(अनुभव आदान प्रदान)	पटक	१	वार्षिक कार्ययोजनामा दोस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएकोले कार्यारम्भ नभएको ।	-	



मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य कार्यक्रमको भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	चौमासिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	कैफियत
३८	मानव अधिकार प्रवर्धन कार्यक्रम	पटक	२	वार्षिक कार्ययोजनामा दोस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएको, अवधारणा पत्र निर्माण भएको ।	१०	
३९	आर्थिक सहायता (सामाजिक सुरक्षा)	संख्या	१५०	कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको ।	५	
४०	सवारी साधन खरिद	थान	१	वार्षिक कार्ययोजनामा दोस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएकोले कार्यारम्भ नभएको ।	-	



मन्त्रालय/निकाय अन्तर्गतका कार्यक्रम/ आयोजनाको भौतिक प्रगतिको सारांश



क्रम संख्या	कार्यक्रम/आयोजनाको प्रगति	कार्यक्रम/आयोजनाको संख्या	कुल कार्यक्रम/आयोजनाको प्रतिशत
१	९० प्रतिशत भन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रम/आयोजना	१	२.५%
२	८० देखि ८९ प्रतिशत सम्म भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रम/आयोजना	०	०%
३	६० प्रतिशत देखि ७९ प्रतिशत सम्म भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रम/आयोजना	०	०%
४	४० देखि ५९ प्रतिशत सम्म भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रम/आयोजना	४	१०%
५	४० प्रतिशत भन्दा कम भौतिक प्रगति भएका कार्यक्रम/आयोजना	२५	६२.५%
६	बजेट विनियोजन भएका र कार्यान्वयन सुरु नभएका कार्यक्रम/आयोजना	१०	२५%
	जम्मा (कार्यक्रम/आयोजनाको संख्या र प्रगति प्रतिशतमा)	४०	१००%

नोट: मन्त्रालय/निकाय मातहतका सबै आयोजना/कार्यक्रम भित्रका आयोजनालाई एकमुष्ट गणना गरी प्रगति उल्लेख गरिएको। प्रगति उल्लेख गर्दा वार्षिक लक्ष्यसंग तुलना गर्ने गरी गरिएको।

